

Hochwasserschutzmaßnahmen, Paket 4


Informationsveranstaltung "Niederalteich und der Hochwasserschutz"

Landvolkshochschule Niederalteich, 30.07.2024

WIGES GmbH: Hr. Rödl

- 1. Stand der Bauarbeiten am HWS Niederalteich bis Frühjahr 2024**
2. Bauzustand am Donaudeich beim Hochwasser 29.05. – 09.06.24


1. Stand der Bauarbeiten: Gesamtumfang



- ca. 11 km Deichneubau bzw. Deichaufhöhung (davon 2km mit aufgesetzter Mauer)
- ca. 3,5km Deichabtrag und Wiedereinbau des Schüttmaterials
- 2 Schöpfwerke neu gebaut, 1 Schöpfwerk ertüchtigt
- 10 Siele, Leitungsanpassungen, ökologische Maßnahmen...

→ 85 Mio. € Gesamtkosten

1. Stand der Bauarbeiten: bisher umgesetzt



- 9km (von 11km) Deiche sind fertiggestellt (davon ca. 1 km mit aufgesetzter Mauer)
- Alle Deiche sind abgetragen & ihr Material wiederverwendet
- Alle Schöpfwerke sind in Betrieb
- 9 (von 10) Siele sind gebaut, Leitungen angepasst, ökologische Maßnahmen abgeschlossen

1. Stand der Bauarbeiten: bisher umgesetzt

Quelle: WIGES, Stand: 05.06.2024



Oberstrom der Ortschaft: Bereiche Seebach, Luberweiher, Alte Donau, Scheibe

1. Stand der Bauarbeiten: bisher umgesetzt

Quelle: WIGES, Stand: 05.06.2024



Unterstrom der Ortschaft: Bereich Gundelau


1. Stand der Bauarbeiten: bisher umgesetzt

Quelle: WIGES, Stand: 05.06.2024



Entlang der Ohe: Deich, Siel Aubach, Schöpfwerk Niederalteich 1

1. Stand der Bauarbeiten: was fehlt noch?




- 2,3 km Deichaufhöhung (davon 1,3 km mit aufgesetzter Mauer)
- 1 Siel

Themensammlung


1. Stand der Bauarbeiten am HWS Niederalteich bis Frühjahr 2024
2. **Bauzustand am Donaudeich beim Hochwasser 29.05. – 09.06.24**

2. Istzustand: unterstrom Stemmmtor

Innendichtung aus
Magerbeton (2001)




2. Geplanter Endzustand




2. Bauzustände: Freilegen der Innendichtung

Quelle: WIGES, Stand: 27.05.24




2. Bauzustände: Streifenfundament

Quelle: WIGES, Stand: 27.05.24




2. Bauzustände: Hinterfüllen beidseitig


Quelle: WIGES, Stand: 03.07.24



2. Bauzustände: Anschluss HWS Mauer



2. Bauzustände: Fertigstellung HWS Mauer



2. Bauzustand am 27./28.05.24

Quelle: WIGES, Stand: 27. + 28.05.24



2. Lückenschluss am Sa, 01.06.24



Quelle: 3 x WIGES, Stand: 01.06.24



Quelle: Kreisbrandinspektion Deg Stand: 01.06.24



2. Lückenschluss am So, 02.06.24



Quelle: WIGES, Stand: 02.06.24





2. Situation am Mittwoch, 05. & Donnerstag, 06.06.



2. Wasserspiegel am 04. – 06.06.24

Wasserstand Deggendorf / Donau

Datenquelle:  Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!